Löwenstrasse 4
3053 Münchenbuchsee

T 031 868 48 48
info@emag.energy
www.emag.energy

EMAG
Energie Münchenbuchsee AG

Hydraulische Abnahme-Protokoll

Allgemeine Informationen

Bauprojekt / Adresse: _____

Heizungsinstallateur: _____

vertreten durch: _____

Wärmelieferant: Energie Münchenbuchsee AG, Löwenstrasse 4, 3053 Münchenbuchsee

vertreten durch: _____

Checkliste der hydraulischen Abnahme der Anlage:

☐ Primärseite gemäss Anschlussschema der TAB

☐ Schmutzfänger mit Trag- und Feinfilter aus Edelstahl

☐ Rohrleitungen geschraubt oder geschweisst

☐ Druckstufe PN 16

☐ Kein Buntmetall, ausser Armaturen & Wärmezähler

☐ VL & RL beschriftet und korrekt verbunden

☐ Hochpunkte mit Entlüftungen, Tiefpunkte mit Entleerungen

☐ Leitung gespült, gefüllt mit entmineralisiertem Wasser und entlüftet

☐ Druckprobe gemacht 10 bar für mindestens 2 h

☐ Wärmezähler Einbaulage nach Installationsanleitung, ☐vertikal ☐horizontal, Winkel: ca. _____°



☐ WZ-Einlaufstrecke & Auslaufstrecke nach TAB:
Einlaufstrecke gemessen: _____ mm
Auslaufstrecke gemessen: _____ mm

☐ Korrosionsschutz Rohrleitungen

☐ Hydraulische Abnahme nicht abgeschlossen

☐ Hydraulische Abnahme abgeschlossen

Bemerkungen und offene Punkte/ Mängel:

_____

_____

_____

Ort, Datum: _____

Unterschrift Kunde:	Unterschrift Installateur:	Unterschrift EMAG:
_____	_____	_____

Hinweis: Mit Abschluss der hydraulischen Abnahme darf die Primärseite unter Einhaltung der TAB isoliert werden.
Die hydraulische Abnahme erlaubt nicht einen Bezug von Fernwärme.